

大浦洞 軍部隊 移轉 推進狀況

□ 事業推進 経緯

- '92. 12. 20 : 합의각서 체결 (22사단 ↔ 속초시)
- '93. 6 - '93. 8 : 세부설계 및 시행협의 (시 ↔ 22사단, 고성군)
- '93. 9 - '93. 11 : 우선사업 발주 (5개사업 1,707백만원)

- 대포R/D기지:건축269평, 869백만원⇒주민반대 일시중단 (40%)
- 문암R/D막사:건축135평, 308백만원⇒주민반대사업중지및변경
- 천진연립관사:건축81평, 154백만원⇒소송계류 공사중단
- 전 기 시 설 : 5동 66백만원⇒건축시설 지연 미착공
- R/D통신시설 : 8기 310백만원⇒전체사업지연 부진 (10%)

- '94. 8. 29 : 군부대 변경계획 협의 완료

- 대포R/D기지
 - 하수종말처리장 시설 연계 공사지연:물가상승 속초시 부담
 - R/D철탑보강 (6m → 12m), 위병소 축소, 암반비 정산
- 수산R/D막사 (합참기술평가 의뢰중)
 - 당초 : 막사2층 135평, 상황실 18평
 - 변경 : 기존R/D옥상 철탑 6m시설, 상황실 보수 및 증축
- 문암R/D 보조막사 (지역주민 반대에 따른 규모조정)
 - 문암기지 : 상황실 보수 (10평)
 - 덕포기지 : 기존건물 보수 (3동 34평)
 - 초도소초 : 신축 (11평), 보수 (5평)
- R/D장비 : 차세대 기종 합참의뢰
- 천지연립관사 : 대체부지 선정 추진

□ 細部 事業別 現況

○ 진행사업 (2개 사업장)

⇒ 대포R/D 기지, 천진연립관사

※ 전기, R/D 통신시설 별도발주

○ 변경사업 : 문암R/D막사

- 당 초 : 막사신축 2층 135평
- 변경시설 : 4개 사업장
 - 문암기지 : 상황실 보수(상황실10평)
 - 덕포기지 : 기존건물 보수(상황실9평, 내무반10평, 교회15평)
 - 초도소초 : 건물 신축(상황실4평, 내무반7평), 기존 폐방카 사용(발전실5평)
 - 물치포대 : 상황실 신축 (상황실18평)

○ 유보사업

- 사 업 명 : 수산R/D 보조막사
- 유보사유 : 합참기술평가 의뢰중

※ 물치포대 상황실 신축

⇒수산R/D 보조막사 시설에 포함 발주계획이었으나 사업 유보로 금회 문암기지 변경계획에 포함 시행.

□ 施設 事業費 現況

(單位 : 百萬元)

사업명	사업량	사업비	비고
계		3,600	
[우선사업]			
○대포R/D 기 지	· 막사:1동 269평 · 포장:256m · 펜스:384m	869 (발주액) (100증액 예상)	○추가시설 ⇒암반, 옹벽
○문암R/D 변경시설	· 보수:3동 49평 · 신축:2동 31평	109 (발주액)	○설계변경 ⇒덕포외3개소 ○예산:△199
○수산R/D 보강시설	· 막사:2층 135평 · 상황실 : 18평	-	○사업유보 ⇒합참기술평가
○연립관사	· 관사:2층 81평 (4세대)	154 (발주액)	○위치변경계획 - 군부선정중
○전기시설	5동	50 (발주및계획)	○예산:△41
○R/D통신	8기	310 (발주액)	○덕포지구변경
○R/D구입	2종	487 (발주계획)	○기종변경계획 -합참결정중
[계속사업]			※변경잔액
○대대병원 ○경계시설	1동 833평 □ 4식 □	1,521	(당초예산보다 675증 예정)

□ 事業推進 計劃

○ 대포R/D 기지 : 하수종말처리장 연계 주민반대로 공사 일시중단

- 공정 : 절토 및 법면처리 완료 (40 %)
- 향후 추진계획
 - 주민설득 : 주민대표와의 대화후 공사재개
 - 시설변경 : R/D철탑 보강 (6m → 12m) 구조 안전진단중

○ 문암지구 변경사업 추진

- 군부대 협의 : '94. 8. 29.
- 현지 실측 및 설계 : '94. 10. 19.
- 실시설계 심의 (군⇔시) : '94. 10. 25.
- 건축 협의 (군⇒고성·양양) : '94. 10. 30.
- 공사발주 (변경계약) : '94. 11월초

○ 천진 연립관사 시설 : 소송제류 공사중지

- 시 추진상황 : '93. 9. 7발주, '93. 12. 16공사중지
- 군부대 변경계획 : 의무대 재원확보로 사업 취소 ('93. 10월)
- 군부대 계획확정 : 부지 변경 사업 발주 ('94. 8. 29)
- 향후 추진계획 : 군부대 변경부지 통보 즉시 공사시공

○ 수산지구R/D 보조막사 : 사업유보

- 합참기술평가후 결정 (22사단 ⇒ 합참 건의)

□ 問題點 및 對策

○ 문제점 : 대포 R/D기지 공사 외용치주민 집단반대

- 반대사유 : 하수종말처리장 시설과 연계
- 방해경위

- | | |
|----------------|--------------------|
| ◦ '93. 12. 1 : | 공사장비 진입반대 (마을 진입로) |
| ◦ '94. 6. 28 : | ' (공사장 입구) |
| ◦ '94. 9. 6 : | ' (공사장 입구) |
| ◦ '94. 9. 9 : | ' (공사장 입구) |
| ◦ '94. 9. 27 : | ' (마을 진입로) |

◦ 주민동향

- '94. 9. 29 마을총회에서 협상위원 10명 선임 (통장 김종익외)
- 협상위원간 주민피해 보상등 의견 절충후 대화계획

◦ 해결대책 : 주민 협상위원과 조속한 시일내 대화 촉구

○ 문제점 : 문암R/D 보조막사 보수 주민반대

- 반대사유 : 지역관광개발 및 어로제한 생활불편
- 최근동향 : 군부대 시행 읍곡사업 추진 중단
- 시행계획 : 군부대 직접시공등 해결대안 협의 계획