

主要建設 및 投資事業 計劃

사업명	기대효과	사업개요		추진일정	문제점
		사업량	사업비		
○가로등 신설및 보수	○도시기반시설확충 ○주민통행원활	·신설40 ·보수90	220	○측량 : '95. 3. 15한 ○설계 : 3. 30한 ○발주 : 4. 9한 ○착공 : 4월중	
○사진항 진입로	○도시기반시설확충 ○차량소통원활	· 140 m	340	○측량 : 완료 ○설계 : '95. 3. 20한 ○발주 : 4. 10한 ○착공 : 4월중	
○금호동~수북로간 도로개설 (보상사업)	"	· 100 m	200	○측량 : '95. 2. 18한 ○설계 : - ○발주 : - ○착공 : -	○사업비 부족으로 정상사업 추진지난 ○보상협의 지난
○설악중~대명APT 간 도로개설 (보상사업)	"	· 100 m	100	○측량 : '95. 2. 28한 ○설계 : - ○발주 : - ○착공 : -	"
○교동 근로자APT 진입로 개설	"	· 80 m	100	○측량 : '95. 2. 28한 ○설계 : 3. 20한 ○발주 : 5. 20한 ○착공 : 5월중	"

사 업 명	기대효과	사 업 개 요		추진 일정	문 제 점
		사 업 량	사업비		
○경찰서 진입도로	○도시기반 시설확충 ○차량스통 원활	· 400 m	800	○측 량 : '95. 3. 10한 ○설 계 : 3. 30한 ○발 주 : 4. 5한 ○착 공 : 4월중	○사업비 부족으로 정상사업 추진지난 ○보상협의 지난
○금호동 16통 도시 계획도로	"	· 50 m	198	○측 량 : '95. 2. 28한 ○설 계 : 3. 30한 ○발 주 : 4. 15한 ○착 공 : 4월중	
○속고 진입로 개설 (이월사업)	"	· 605 m	650	○측 량 : 완 료 ○설 계 : '95. 2. 25한 ○발 주 : 4. 1한 ○착 공 : 4월중	○사업비 부족으로 정상사업 추진지난 ○보상협의 지난
○주공2차~번영로 간 도로개설 (이월사업)	"	· 285 m	319	○측 량 : - ○설 계 : - ○발 주 : - ○재착공 : '95. 3. 10	
○평화주택~가원APT 도로개설 (이월사업)	"	· 209 m	508	○측 량 : - ○설 계 : - ○발 주 : - ○재착공 : '95. 3. 10	

사 업 명	기대효과	사 업 개 요		추진 일정	문 제 점
		사 업 량	사업비		
○진덕APT 진입로 개설	○도시기반 시설확충 ○차량소통 원활	· 90 m	49	○측 량 : 완 료 ○설 계 : '95. 3. 30한 ○발 주 : - ○착 공 : 4. 10한	
○청호동 진입로 확장 (4차)		· 350 m	100	○측 량 : '95. 2. 28한 ○설 계 : 3. 30한 ○발 주 : - ○착 공 : -	
○청초호 유원지 조성 (계속사업)		· 411천m ²	8,000	○측 량 : - ○설 계 : - ○발 주 : - ○착 공 : '93. 12. 30	
○온정리 진입로 확충		· 96 m	38	○측 량 : '95. 2. 28한 ○설 계 : 3. 30한 ○발 주 : - ○착 공 : 4월중	
○농어촌 부엌 및 욕실개량		· 16 동	12	○측 량 : - ○설 계 : - ○발 주 : - ○착 공 : '95. 3월중	
○도시계획 지적 고시용역		· 1 식	100	○발 주 : '95. 3월중 ○착 공 : 4월중	

○. 청초호 유원지개발 사업추진 현황

1. 사업개요

0. 위 치 : 속초시 교동, 조양동 청초호 일원

0. 면 적 : 411, 015m²(124,330평)

0. 사 업 비 : 67,000백만원

(공사비 : 35,000백만원, 보상비 : 32,000백만원)

0. 사업기간 : '93. 12. 30 ~ '97. 12.

※ 1 차 공사 계약 : '93. 12. 30

· 계약금액 : 9,230 백만원

· 계 약 자 : 서울시 강남구 역삼동 677-25 삼성건설(주)외 2 개사

2. 기본계획개요

0. 공사 개요

구 분	총 사 업 량	1 차 공 사
호안공사	L = 1,400 m	L = 1,273 m
매립공사	V = 1,768,335 m ³	V = 383,900 m ³
포장공사	아스콘및 보도블럭포장:887a	-
상,하수도	상수도:5,722 m하수도:4,122	-
연약지반 처리공사	A = 352,094 m ²	A = 133,000 m ²
교 량	3 개소	-
조경,통신 전기등	1 식	-

※ 추진 내역

- 공유수면매립 면허 및 환경영향평가 협의 완료로 우선 조양동 육지부에 대하여 공사 재착공 ('94. 11. 30)되었으며, 공유수면매립 실시계획인가 결과에 따라 해상부에 대하여 전면 시공 계획임.

0 보상 개요

- 편입물건 현황

- 토 지 : 232필지 175,211 m' (53,001 평)
- ┌ 국,공유지 : 85필지 103,368 m' (31,269 평)
- └ 사 유 지 : 147필지 71,843 m' (21,732 평)
- 건 물 : 117동 (주택, 공장, 창고, 사무실 및 점포)
- ※ 주거용 건물 : 40동

- 추진 실적

- 협의 완료 : 67필지 36,196 m'
- 보상금 지출 : 8,409 백만원
- ※ 진 도 : 21 %

0 년차별 투자 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총소요액	'94	'95	'96	'97	비 고
계	68,052	19,037	18,300	20,300	10,415	
공 사 비	35,000	10,000	10,000	10,000	5,000	
보 상 비	32,000	8,817	8,000	10,000	5,183	
감 리 비	1,052	220	300	300	232	