

▣ '95 년 주 요 사 업 계 획 보 고

□ 사 업 명 : 미시로 확포장 공사

○ 사 업 개 요

- 위 치 : 국민은행연수원 ~ 프라자 4거리
- 사업량 : L = 3.05 km, B = 35 m
- 사업비 : 15,000 백만원 (보상비4,600 .시설비10.400백만원)

○ '94 투자액 : 4,600 백만원 (보상비 집행중)

○ '95 세부사업 계획

- 사업비 : 10.400 백만원 (양여금 5.200백만원 포함)

□ 사 업 명 : 시내도로포장보수공사

○ 사 업 개 요

- 위 치 : 관내일원
- 사업량 : 15 km (600 a)

○ '95 세부사업 계획

- 사업비 : 300 백만원

□ 사 업 명 : 속초시하수처리장 시설공사

○ 사 업 개 요

- 위 치 : 속초시 대포동 552번지 일원
- 처리용량 : 46 천톤/일
- 시설면적 : 63,432 m²
 - 하수처리장 : 57,562 m²
 - 중계펌프장 : 3개소 5,870 m²
- 차집관거 : 23.4 km
- 사업비 : 73,329 백만원 (국비38,649, 도비17,340, 시비17,340)

○ '94 사업추진실적 ('94. 9월 현재)

- 계 획 : 8,704 백만원
- 사업비 집행내역 : 5,404 백만원
 - 권입물건 보상비 : 5,002 백만원
[전체면적 59,047 m² 중 57,706 m² (97.7%)]
 - 관 급 자 재 비 : 386 백만원
 - 기 타 : 16 백만원
(측량비, 부대비등)
- 잔 액 : 3,300 백만원
(사업비 1,000 백만원, 감리비 418 백만원
관급자재, 기타 1,882 백만원)

○ '95 세부사업 계획

- 사업비 : 33,360 백만원

. 처리장 시설 ————— 7,408 백만원

(기반시설,최초침전지,폭기조,최종침전지,침사지등)

. 차집관거 ————— 13,477 백만원

(펌프장 3 개소, 관부설 21 km)

. 관급자재 구입 ————— 10,900 백만원

(토목2,470,차집관거 2,763,기계2,145,전기등기타 3,522)

. 감리비 기타 ————— 774 백만원

(감리비 733, 기타 41)

. 추가 보상비(10,230 m²) ————— 801 백만원

주요 사업 계획 보고

의안 번호

■ 제안사유

- 제 목 : 청초호 유원지 개발사업 지연 사유 및 95년 추진계획
- 내 용
 - 94년도 건설사업 8월까지 부진사유
 - 95년도 사업 계획

■ 답변내용

- 위 사업 지연사유
 - 건설부 공유수면매립 기본계획 변경이 '92. 12월에 변경 신청되어 93년 5월말 고시되는 것으로 추진하였으나 93년 10월말로 지연 고시되었고,
 - 도시계획 시설결정은 93년 6월에서 8월말로 2개월 지연
 - 공유수면매립 승인을 '93. 10월 원주지방국토관리청에 신청한바 관계기관 협의시 수산청에서 부동의(수산청과는 관계없는 환경영향평가지 검토할 내용을 사유)하므로 우리시에서 재협의 하라는 지시에 의하여 당초 추진 계획보다 지연된 '94. 4. 8일자로 공유수면 매립승인을 득하였으며 ,
 - 청초호 매립 실시계획 인가를 위하여 원주지방 환경청에 환경영향평가를 받고 있는 중이나 매립 기본계획 승인시(건설부 소관) 법적 절차를 득한 사항에 대하여 환경처에 질의 및 보완 서류를 요구하는등 뚜렷한 사유없는

중앙부처의 행정처리 지연으로 환경영향평가 및 매립 실시계획 허가가 지연되고 있으나 모든 법적 절차를 독한 사항이고 원주지방 환경청에서 요구하는 보완서류를 모두 제출한 상태이므로 빠른 시일내에 모든 행정 절차가 완료 될 것으로 사료되며 공유수면 매립 실시허가와 동시 착공할 예정입니다.

○ 95년 사업 계획

- 95년 계획분 20,000백만원중 (보상비 10,000 과 공사비 10,000) 보상비 8,000 백만원은 지역개발기금을 활용할 계획 (현재 도 배정에 의하여 내무부 승인 신청중)에 있으며 기타 재원은 도로개설비에 사용되는 일반 회계 지원이 불가시에는 시공회사의 채무(채무 결정시 년 5% 이자 지급으로 당초 계약)로 추진할 계획에 있습니다.