

## 청초호 유원지 개발사업 추진 현황

### ■ 일반 현황

- 위 치 : 속초시 교동 및 조양동
- 면 적 : 411,015 m<sup>2</sup> (약 124,332평)
  - 육지부 : 174,015 m<sup>2</sup> (42.3 %)
  - 해상부 : 237,000 m<sup>2</sup> (57.7 %)
- 사업기간 : '94. 11. ~ '97. 12.
- 총사업비 : 67,000 백만원
- 년차별 사업계획

| 구 분   | 총소요액   | '94    | '95    | '96    | '97   | 비 고 |
|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|
| 계     | 67,000 | 19,760 | 18,000 | 20,000 | 9,240 |     |
| 공 사 비 | 35,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 |     |
| 보 상 비 | 32,000 | 9,760  | 8,000  | 10,000 | 4,240 |     |

### ■ 추진 사항

- '93. 3. 30 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- '93. 4. 8 : 중앙건설 기술심의 위원회 통과 (건설부)
- '93. 8. 17 : 도시계획시설(유원지) 결정 승인
- '93. 10. 6 : 공유수면매립 기본계획 변경 승인
- '93. 10. 27 : 공유수면매립승인 및 환경영향평가 협의 요청
- '93. 11. 4 : 도시계획사업 시행인가 고시
- '93. 12. 30 : 공사계약 체결
- '94. 4. 8 : 공유수면매립승인(원주지방국토관리청)

## 문 제

- 공유수면매립승인시 승인청인 원주지방국토관리청에서 각기관과 협의시 수산청에서 어업권과는 무관한 사유를 부동의하므로 재협의 과정에서 매립승인 지연
- 환경처에서 환경영향평가를 하는 과정에서 건설부 소관인 매립 기본계획 승인시 법적 절차를 걸쳐 결정한 사항에 대하여 보완 요구하는등 뚜렷한 사유가 없는 중앙관련 부처의 행정처리 지연으로 환경영향평가가 지연되고 있으나 현재 보완 요구된 사항만 제출하면 환경영향평가 협의 예상

## 대 패

- 보완 요청에 따른 보완 서류를 빠른 시일내에 제출토록 할 계획이며, 환경영향평가의 결과 회시에 따라 공유수면매립 실시계획 인가 신청과 병행하여 육지부에 대해 공사 착공 계획

※ 환경처 최종 보완요구 ('94. 11. 4)