

1992. 11. 6 現在

主要事業推進狀況

(20 百萬元 以上)

— 총 70 개사업 (88건) · 17,815 백만원 —

- 완 료 : 25 개사업 (35건) · 1,964 백만원 (36%)
- 추진중 : 32 " (40") · 9,060 백만원 (46%)
- 미착공 : 13 " (13") · 6,791 백만원 (18%)

企 劃 監 查 室

'92년도 주요사업 추진상황

1. 완료사업 현황

(단 위 : 백만원)

소관부서	사업명 및 사업개요	예 산 액	계 약 구 분		준공일자	비 고
			계약일자	계약금액		
	총 25개사업 (35건)	1,964		1,937		
새마을과	○ 1500 리 마을안길 포장 · 사업량: 4건 · 2,037 m · 사업내역 - 척산리 콘크리트포장 (206 m) - 노리 아스콘포장 (443 m) - 이목리 아스콘포장 (1,019 m) - 이목리 콘크리트포장 (369 m)	54		52		
		(11)	92. 4. 3	(10)	92. 4. 27	
		(24)	92. 4. 20	(24)	92. 5. 19	
		(19)	92. 5. 13	(18)	92. 6. 11	
산 업 과	○ 농공단지 관리사 신축 · 규 모 : 연147.5 m ² (지하1 · 지상2)	200	92. 4. 25	170	92. 10. 26	
수 산 과	○ 사진항 방파제 축조 · 91이월 : 21 m · 92투자 : 16 m	304		215		
		(150)	91. 11. 28	(102)	92. 7. 11	이월사업
		(154)	92. 4. 24	(113)	92. 7. 29	
	○ 다목적 인공어초 투하 · 위 치 : 영랑동 · 사업량 : 240 개	20	92. 5. 8	19	92. 8. 13	
녹 지 과	○ 솔잎혹파리 수간주사 · 위 치 : 설악동 · 사업량 : 300 헥타	70	92. 5. 29	66	92. 7. 20	

소관부서	사업명 및 사업개요	예산액	계약구분		준공일자	비고
			계약일자	계약금액		
건설과	○ 송림보호 사업	25		22		
	< 비료주기 >					
	· 위 치 : 조양동 57필지	(18)	92. 4. 13	(16)	92. 5. 11	
	· 사업량 : 70 헥타					
	< 무육간벌 >					
	· 위 치 : 도문동 20필지	(7)	92. 7. 15	(6. 4)	92. 8. 30	
	· 사업량 : 20 헥타					
	○ 재해위험지구 정비(옹벽)	88		83		
	· 중앙동 8통지역	(38)	92. 4. 28	(37)	92. 6. 26	
	(4.5×20)					
	· 조양동 12통 지역	(24)	92. 4. 27	(22)	92. 6. 27	
	(3.0×23)					
	· 동명동 15통 지역	(26)	92. 4. 27	(24)	92. 6. 27	
	(1.8×30)					
	○ 영금정 우회도로 마무리	45	92. 5. 13	30	92. 7. 13	
	· 사업량 : 74 m					
	(폭8m)					
	○ 시내 차선도색 공사	100	92. 5. 6	88	92. 6. 13	
	· 사업량 : 126 Km					
	○ 간선도로 포장 덧씌우기	149	92. 5. 13	124	92. 6. 26	
	· 사업량 : 264 a					
	○ 교동 신라예식장 주변 하수도 시설	192		166		
	· 91사업 : 100 m	(42)	91. 12. 12	(40)	92. 4. 30	이월사업
	· 92사업 : 154 m	(150)	92. 3. 17	(126)	92. 9. 12	
	○ 조양동 새마을 배수관로 시설	55	92. 3. 18	49	92. 6. 15	
	· 사업량 : 287 m					

소관부서	사업명 및 사업개요	예산액	계약구분		준공일자	비고
			계약일자	계약금액		
도시과	○ 소규모 하수도 사업	75		69		
	· 영랑동 4통 : 270 m	(23)	92. 3. 16	(21)	92. 4. 29	
	· 도문동 1통 : 163 m	(23)	92. 3. 21	(21)	92. 5. 21	
	- U 형 : 96 m					
	- 흡관 : 67 "					
	· 조양동 새마을 : 200 m	(29)	92. 5. 18	(27)	92. 9. 15	
	- ϕ 700m/m : 148 m					
	- ϕ 800 " : 52 "					
	○ 하수도 준설사업	39	92. 5. 14	32	92. 6. 12	
	· 암거 (Bax) : 611 m					
	· U 형 : 8,658 "					
수도과	○ 영금정 진입로 개설	197	91. 7. 19	197	92. 9. 2	이월사업
	· 사업량 : 390m (폭20m)					
	○ 영랑약국~해안간 도로 개설	69	91. 11. 11	69	92. 8. 4	이월사업
	· 사업량 : 130m (폭8m)					
	○ 청호동지역 노후관 교체	99	92. 4. 6	92	92. 8. 3	
	· 사업량 : 6.77 Km					
	(50~150 ϕ)					
	○ 조양동 새마을 노후관 교체	26	92. 4. 6	21	92. 6. 4	
	· 사업량 : 1.49 Km					
	(50~100 ϕ)					
	○ 설악동지구 노후관교체	57	92. 4. 11	42	92. 8. 8	
	· 사업량 : 2.4 Km					
	(50~150 ϕ)					
	○ 설악취수장 자가선로 이설	37	92. 4. 30	33	92. 6. 18	
	· 사업량 : 345 m					

소관부서	사업명 및 사업개요	예산액	계약구분		준공일자	비고
			계약일자	계약금액		
위생처리 장	○ 도문취수장 시설보강 · 자갈교체 : 2,303㎡ · 돌망태보수 : 600㎡ · 물막이시설 : 60 m	81	92. 4. 6	75	92. 6. 4	
	○ 도문동 급수구역 확장 · 사업량 : 3.8 Km (50 ϕ)	43	92. 8. 25	40	92. 10. 24	
	○ 교동 13통지역외 2개소 노후관 교체 · 사업량 : 0.88 Km (50~150 ϕ)	27	'	26	92. 10. 23	
	○ 중앙동 13통지역외 4개소 노후관 교체 · 사업량 : 0.8 Km (50 ϕ)	33	'	31	92. 10. 31	
	○ 위생처리 혐오시설 교체 정비 · 협잡물 처리기 교체 (10kW × 2대) · 가스탱크 교체 (300㎡ × 1식)	133		126		
		(90)	92. 7. 10	(87)	92. 9. 2	
		(43)	'	(39)	'	

2. 추진중 사업현황

(단 위 : 백만원)

소관부서	사업명 및 사업개요	예산액	계 약 구 분		추진상황	%	준공예정
			계약일	금 액			
	총 32개사업 (40건)	9,060		7,516			
회 계 과	○ 동명동사무소 신축 · 규 모 : 632.7 m ² (지하1·지상2)	309	'92 7. 25	261	· 착 공:'92. 7. 27 · 조적 및 목공사중	55	92. 12. 23
	○ 교동사무소 신축 · 규 모 : 636 m ² (지하1·지상2)	316	'92 8. 10	291	· 착 공:'92. 8. 10 · 기초공사 완료 · 골조공사중	30	92. 12. 30
	○ 농촌지도소 신축 · 규 모 : 590 m ² (지하1·지상2)	313	'92 8. 27	262	· 착 공:'92. 8. 12 · 기초공사 완료 · 골조공사중	30	92. 12. 30
	○ 청사 전기보수공사 · 발전실 : 1동 · 220V승압 및 배선 교체	130	'92 9. 28	112	· 착 공:'92. 10. 5 · 발전실 건축 및 배선교체중	25	92. 12. 31
	○ 청사 보일러 배관 교체공사	60	'92 8. 29	37	· 착 공:'92. 8. 29 · 시설교체중	70	92. 11. 20
	○ 영랑동사무소 증축 · 사업량 : 68.4m ²	35	'92 10. 26	27	· 착 공:'92. 10. 30 · 기초공사완료	15	92. 12. 23
	○ 수위실 신축 및 정 문 교체공사 · 수위실 : 22.5m ² · 정 문 : 11.4m	27	'92 6. 29	25	· 착 공:'92. 10. 5 · 수위실 지붕공사 완료	40	92. 11. 21

소관부서	사업명 및 사업개요	예산액	계 약 구 분		추진 상황	%	준공예정
			계약일	금 액			
환경보호과	- 수산물 공동합복장 시설 확장 - 부지확장: 1,352㎡ - 지하수 : 3개소 - 옹벽설치: 94m - 해동탱크: 54개소	110	'92 4. 20	110	- 착 공: '92. 4. 30 - 완료사업 - 부지확장 완료 - 지하수개발 - 해동탱크설치 - 옹벽설치 - 웬스시설 및 마무리 공사중	95	92. 11. 20
	- 쓰레기 위생매립장 건설 - 옹벽설치: 84 m (3.5×8) - 매립장조성 - 14,200 ㎡	406	'92 5. 25	152	- 착 공: '92. 5. 25 - 완료사업 - 옹벽공사완료 - 매립장 조성사업 발주중 - '92. 11. 10입찰 예정	-	93. 12.
	- 영금정 공중화장실 신축 - 규 모: 5 평 (수세식)	25	'92 5. 13	22	- 착 공: '92. 5. 13 - 벽체 및 지붕공사 완료 - 내부공사 준비중	75	92. 11. 8
가정복지과	- 여성회관 건립 (이월사업) - 규 모: 320 평 (지하1·지상2)	555	'91 12. 21	417	- 착 공: '92. 6. 1 - 외부타일 부착 및 내부 공사중	70	92. 12. 30
수 산 과	- 사진항방파제 축조 (추가사업) - 방파제: 7 m (부두 16m) - 물량장: 40 m	280	'92 6. 5	192	- 착 공: '92. 6. 5 - 방파제축조 완료 - 물량장 진입로 포장공사중	90	92. 11. 30

1993년도 예산안에 대한 승인내역

1. 일반회계 (세출)

(수정부분은 수정안, 기타부분은 원안)

(단위 : 천원)

장			지방자치 단체세출 예산액	수 정 안		수 정 예산액	수 정 사 유 및 내 역
관	항	세 항		감 액	증 액		
합 계			35,947,518	108,387	108,387	35,947,518	
기 획 관리비	전산 및 통계관리	전산관리 통계관리	171,207	88,000		83,207	컴퓨터 임대사용 을 효과 및 기본방 침 등 확인된 후 사용코자 · 임차료 48,000 천원 · 용역비 5,000천원 · 무정전 전원장치 10,000천원 · 향온향습기 구입 비 25,000천원 총 88,000천원을 감액
기 획 관리비	공보관리	공보관리	272,489	10,000		262,489	중앙지 과다책정 으로 49,920천원 을 39,920천원으 로 10,000천원 감
재 무 행정비	회계관리	일반회계관 물자관리	135,303	4,147		131,156	청사난방비 과다 책정으로 15,312 천원 중 11,165천 원으로 4,147천원 감