

I. 속초해수욕장 상가 신축공사 현황

☐ 공사개요

- 사업량 : 상가 1동 1,094㎡(1층:404.2㎡, 2층:426.3㎡, 3층:263.5㎡)
화장실 1동(추가분) : 17.28㎡
- 사업비 : 453백만원 (상가:440백만원, 화장실:13백만원)
- 공사자 : (합)대림종합건설 임 동 필
- 사업기간 : '93. 6. ~ '94. 6월

☐ 추진상황

- '93까지의 추진실적 (종합진도 : 40 %)
 - 사업량 : 404.2 m² (1층)
 - 사업비 : 226백만원
- '94추진실적
 - 사업량
 - . 상가 2,3층 689㎡
 - . 화장실 1동 17.28㎡
 - 사업비 : 227백만원
 - 준 공 : 1994 . 6. 25.

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 2,3층 로비 및 3층 유희공간(145.8 ㎡)에 보호시설이 없으므로 부주의로 인한 유리파손등 위험요소 상존

○ 대책

- 2,3층 로비 보호시설은 당공사 시설비 잔액으로 보완공사추진
- 3층 유희시설은 '95당초예산에 반영하여 시설활용 최대화