

사업명 : 증앙동 민방위 대피호 신축공사

□ 개 요

- 규 모 : 777㎡ (대피호 600㎡, 응급실겸 식당 47㎡, 주방 15㎡, 화장실 26㎡, 발전실 32㎡, 제독실 32㎡, 기타 25㎡)
- 사업비 : 573백만원 (국비 79, 도비 92, 시비 402)
- 사업기간 : '93. 6. 21. ~ '94. 5. 6.

□ 추진 상황

- '93까지의 추진실적(종합진도 : 90 %)
- 사업량
 - 건축공사 : 777㎡
 - 주요시설공사 : 대피호, 응급실겸 식당, 주방, 화장실, 제독실
- 사업비 : 448백만원 (국비 79, 도비 92, 시비 277)
- '94 추진계획 및 실적

구 분	'94. 2/4분기까지 계획	'94. 2/4분기까지의 실적	비 고
사 업 량	100 %	100 %	종합진도 100 %
	0 전기설비(48kw) 0 스프링쿨러 및 모타시설 0 가스여과기 0 발전설비(45kw) 0 기타 부대시설 : 2식	0 전기설비(48kw) 0 스프링쿨러 및 모타시설 0 가스여과기 1식 0 발전설비(45kw) 0 기타 부대시설 : 2식	
사업비집행		125백만원	

※ 준공일 : '94. 5. 6.