
– 제9대 속초시의회(제315회 임시회) –

2022년도 주요업무보고

보고순서

□	주요현황		1
□	2022년도 주요시책 목록		2
□	2022년도 주요시책 추진상황		3
1	공영주기장(도시계획시설 주차장 29)조성사업		3
2	2040 도시기본계획 및 2025 도시관리계획		5
3	속초 도시계획 기초조사 구축사업		7
4	속초 청호4지구 지구단위계획 수립사업		8
5	속초 교동3지구 지구단위계획 정비사업		9
6	속초관광지 연계 해안관광도로 개설공사(청호지구)		10
7	도시계획도로(선관위~주공4차아파트) 개설공사		11
8	도시계획도로(중로1-24호선) 개설공사		12
9	도시계획도로(장천교~장천마을) 개설공사		13
10	설악 자연재해위험개선지구(설악교) 정비사업		14
11	장기미집행 도시계획도로 집행노선 편입토지 보상		15
12	대포항 안전한 보행환경 조성사업		16
13	외옹치천 소하천정비사업		17
14	군부대 이전사업		18
15	싸리재 도로정비사업		20

주요 현황

1. 직원현황

구분	계	4급	5급	6급 (행정 시설)	7급					8급					9급		
					소계	행정	시설	행정 시설	운전	소계	행정	행정 시설	운전	기계 운영	소계	행정	시설
정원	22	1	1	3 (2)	7	1	2	2	2	6	1	3	1	1	2	1	1
현원	21	1	1	8 (1)	5	-	2	1	2	3	1	2	-	-	2	2	-
증감	△1	-	-	4	△2	△1	-	△1	-	△3	-	△1	△1	△1	-	1	△1

2. 팀별 직원현황

구분	계	건설행정	도시계획	도로시설	도로관리	지역개발
정원	20	5	4	3	5	3
현원	19	4	4	3	5	3
결원	△1	△1	-	-	-	-

3. 위원회 현황

위원회명	위원장 성명	위원수			'22년도 개최횟수	여성위원 위촉비율	설치근거	비고
		계	남	여				
도로관리심의위원회	부시장	16	15	1	2	6.2%	도로법시행령	
도시건축공동위원회	부시장	15	13	2	-	13.3%	국토의 계획 및 이용에 관한 법률	'22.11. 재구성
도시계획위원회	도시안전국장	21	17	4	3	19.0%	속초시 도시계획 조례	'22.11. 재구성
속초시 기술자문위원회	도시안전국장	38	36	2	-	5.3%	속초시 기술자문위원회 조례	
지역건설산업활성화 위원회	도시안전국장	9	8	1	-	11.1%	속초시 지역건설산업활성화지원 조례	

4. 관리시설 현황

시설명	관리책임자	층수	연면적 (건축면적)	사용내역	비고
-	-	-	-	-	

2022년도 주요시책 목록

(단위:백만원)

사 업 명	'22년도 투자계획					착수 일자	완료예정일 (현공정율)	비고
	계	국비	도비	시비	민자등			
공영주기장(도시계획시설 주차장29) 조성사업 ('22 ~ '23년 / 1,020백만원)	420			420		2023년 공사추진		토지 보상비
2040 도시기본계획 및 2025 도시관리 계획 재정비 ('17 ~ '22년 / 1,102백만원)						2017.06.22.	2022.08.31. (80%)	
속초 도시계획 기초조사 구축사업 ('21 ~ '22년 / 650백만원)	600			600		2021.11.04.	2022.10.29. (60%)	
속초 청호4지구 지구단위계획 수립사업 ('22년 / 70백만원)	70			70		2022.01.26.	2022.09.25. (30%)	
속초 교동3지구 지구단위계획 정비사업 ('22년 / 11백만원)	11			11		2022.01.13.	2022.07.12. (60%)	
속초관광지 연계 해안관광도로 개설공사 (청호지구) ('21 ~ '23년 / 6,200백만원)	4,204 (200)	0 (0)	2,437 (0)	1,767 (200)	0 (0)	2021.11.04	2023.11.03 (50%)	
도시계획도로(선거관리위원회~주공4차 아파트) 개설공사 ('21 ~ '23년 / 7,000백만원)	830 (0)	0 (0)	0 (0)	830 (0)	0 (0)	2021.03.26	2023.06. (20%)	공사 중지
도시계획도로(중로1-24호선) 개설공사 ('22 ~ '22년 / 2,750백만원)	2,050 (1,000)	0 (0)	0 (0)	2,050 (1,000)	0 (0)	2022.05.23	2022.12 (5%)	공사 중지
도시계획도로(장천교~장천마을)개설공사 ('22 ~ '22년 / 1,050백만원)	1,050 (0)	0 (0)	0 (0)	1,050 (0)	0 (0)	2022.03.28	2022.09.27 (40%)	
설악 자연재해위험개선지구(설악교) 정비사업(주요) ('22 ~ '23년 / 6,000백만원)	4,100 (0)	2,050 (0)	410 (0)	1,640 (0)	0 (0)	2022.06.27	2023.06. (0%)	
장기미집행 도시계획도로 집행노선 편입토지 보상 ('19 ~ '25년 / 25,000백만원)	7,400 (5,450)	0 (0)	0 (0)	7,400 (5,450)	0 (0)	2019.06.	2025.06. (20%)	
대포항 안전한 보행환경 조성사업 ('22년 ~ '23년 / 2,000백만원)	2,000 (900)		1,000	1,000 (900)		2022.04.03	2023.10.30 (- %)	
외옹치천 소하천정비사업 ('22 ~ '24년 / 950백만원)	100 (850)			100 (850)		2022.03.08	2024.12.31 (15%)	
군부대 이전사업 ('20 ~ '22년 / 4,500백만원)	550			550		2020.04.23	2022.12월 (95%)	
싸리재 도로정비사업 ('22년 / 350백만원)	350			350		2022.04.25	2022.07.23 (90%)	

※ ()은 미확보액

2022년도 주요 추진 시책

1 공영주기장[도시계획시설 주차장(29)]조성사업

- ◆ 건설기계 공영주기장 설치로 건설기계사업자의 지속적인 건의에 따른 숙원해결 및 주거지역내 건설기계 불법주기를 방지하여 시민불편 해소와 도시생활환경 개선

□ 사업개요

- 사업명: 공영주기장[도시계획시설 주차장(29)]조성사업
- 사업위치: 조양동 산41-4번지 일원(자연녹지지역)
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2023. 12.
- 총사업비: 1,020백만 원(공사비 600 보상비 420)
- 사업방법: 단계별 추진

[1단계: 2022년]

- 도시계획시설(노외주차장)측량용역을 통한 용지정리
- 도시계획시설(노외주차장)조성사업 실시계획 인가
- 사유지 편입토지보상(2,152㎡) 및 공영주기장 설치승인(강원도)

[2단계: 2023년]

- 주기장 조성: A=4,566㎡(사유지 1필지: 2,152㎡, 국유지: 2,414㎡), 주기대수 64면
- 주기장 진입도로개설: A=1,020㎡(L=170m, B=6m)

□ 추진상황

- 2021. 5.21. 도시관리계획(노외주차장)결정 및 지형도면 승인고시
- 2022. 5.19. 편입토지 분할 및 조사측량용역 준공
- 2022. 6.28. 사유지 편입 토지(2,152㎡)보상(400백만원)

□ 문제점 및 대책

- 사업비가 많이 소요되는 사업으로 사업비확보에 어려움이 예상되어 강원도 사업계획 승인후 강원도 보조금 신청

□ 재원대책

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
1,020	-	-	420			420		600

※ ()은 미확보액

□ 향후계획

- 2022. 7월. 도시계획시설 주차장(29) 조성사업 실시계획인가 신청
- 2022. 7월. 공영주기장 설치승인 요청(속초시 → 강원도)
- 2023년 공영주기장 조성공사 추진

2 2040 도시기본계획 및 2025 도시관리계획(재정비)

- ◆ 속초시 도시여건 변화에 대응하고 국가재정사업 추진에 따른 도시 공간구조의 개편방향을 수립함은 물론,
- ◆ 지역여건의 변화 등을 반영한 도시관리계획 재정비로 합리적인 토지 이용계획을 수립하여 도시의 지속가능한 발전을 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2017 ~ 2022
- 사 업 비: 1,102백만 원(시비 100%)
- 사업내용: 2040 도시기본계획 수립 및 2025 도시관리계획(재정비)
 - 도시기본계획: 인구계획, 생활권 및 공간구조 등
 - 도시관리계획: 토지이용계획(용도지역, 지구 및 구역 등), 도시계획시설 등

□ 추진상황

- 2021. 9월 2040 속초 도시기본계획 승인(道 → 市)
- 2021. 9월 2025 속초 도시관리계획(재정비)(안) 공람
- 2021. 11월 속초시의회 의견청취
- 2021. 12월 市 도시계획위원회 자문 및 재공람
 - 재공람사유: 주민의견청취, 관계기관 협의 및 市 도시계획위원회 자문결과 반영 등으로 인한 중요한 변경사항 발생
- 2022. 1월 강원도 승인신청(2025 도시관리계획(재정비)(안))
 - 고도지구 계획: 22개소(해제 4 완화 12 존치 6)
 - 자연취락지구 2개소(구역확장), 도시자연공원구역 1개소(해제)
 - 도시계획시설: 76개소(교통시설 21개소, 공간시설 1개소, 유통 및 공급시설 16개소, 공공문화체육시설 7개소, 방재시설 35개소)
 - 기타: 단순 명칭변경사항 반영 등

－ 용도지역 계획

구 분		면 적(m ²)			비고
		기정	증 · 감	승인신청(안)	
도시지역 합계		42,065,437	－	42,065,437	
주거 지역	소 계	6,288,358.3	증) 69,808	6,358,166.3	
	제1종일반주거지역	2,277,991.3	감) 28,498	2,249,493.3	
	제2종일반주거지역	2,675,592	감) 10,762	2,664,830	
	제3종일반주거지역	1,023,866	증) 109,068	1,132,934	
	준주거지역	310,909	－	310,909	
상업 지역	소 계	2,316,024	증) 12,121	2,328,145	
	일반상업지역	2,267,609	증) 12,121	2,279,730	
	근린상업지역	48,415	－	48,415	
공업 지역	소 계	1,081,826.2	감) 47,569	1,034,257.2	
	일반공업지역	925,696.2	감) 1,674	924,022.2	
	준공업지역	156,130	감) 45,895	110,235	
녹지 지역	소 계	27,311,980.5	증) 47,913	27,359,893.5	
	보전녹지지역	3,032,597	감) 357,383	2,675,214	
	생산녹지지역	1,198,231	증) 489,438	1,687,669	
	자연녹지지역	23,081,152.5	감) 84,142	22,997,010.5	
관리 지역	소 계	1,475,109	－	1,475,109	
	계획관리지역	1,475,109	－	1,475,109	
자연환경보전지역		67,243,000	－	67,243,000	국립공원
도시지역(미지정)		5,067,248	감) 82,273	4,984,975	

○ 2022. 2월 ~ 현재 강원도 관계기관(중앙부처 포함) 협의중

□ 문제점 및 대책: 해당없음

□ 재원대책

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
1,102	900	202	-	-	-	-	-	-

□ 향후계획

○ 2022. 8월 2025 속초 도시관리계획(재정비) 결정(변경)

－ 강원도 및 관계부처(중앙) 협의 및 道 도시계획위원회 심의

③ 속초 도시계획 기초조사 구축사업

- ◆ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제13조의 규정에 따른 ‘기초조사정보 체계’를 구축하여 통합데이터에 기반한 분석과 시각화를 통해 도시계획 의사결정에 기여하고,
- ◆ 갱신시기가 도래한 토지적성평가 및 재해취약성분석사업의 통합추진을 통해 예산절감 및 일관성 있는 기초조사 용역결과 도출

□ 사업개요

- 사업명: 속초 도시계획 기초조사 구축사업
- 사업비: 6억5천만원(시비 100%)
- 사업기간: 2021년 ~ 2022년(1년)
- 사업내용: 토지적성평가, 재해취약성분석 및 기초조사정보체계 구축

□ 추진상황

- 2021. 5월 ~ 7월 사업추진계획 수립, 정보화사업 사전행정절차 등
- 2021. 11. 4. 용역 착수(2021. 12. 16. 1차분 준공)
- 2022. 1. 3. 최종차수(2차) 발주
- 2022. 4. 14. 토지적성평가 결과에 대한 검증 의뢰(LX)
- 2022. 6. 28. 재해취약성분석 결과에 대한 검증 의뢰(국토연구원)

□ 문제점 및 대책: 해당없음(정상추진 중)

□ 재원대책

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
650	-	50	600	-	-	600	-	-

□ 향후계획

- 2022. 7월 토지적성평가 검증 완료(한국국토정보공사 → 市)
- 2022. 9월 재해취약성분석 검증 완료(국토연구원 → 市)
- 2022. 10월 기초조사정보체계 구축 완료

4 속초 청호4지구 지구단위계획 수립사업

- ◆ 속초시 대표관광지인 신포마을 일원 지구단위계획의 수립으로 체계적인 구도심(관광지) 구성을 통하여 지속가능한 발전의 토대를 마련하고,
- ◆ 합리적인 토지이용계획의 수립으로 주거(관광)환경 개선과 더불어 개발 여건 마련 도모

□ 사업개요

- 사업명: 속초 도시관리계획(청호4지구 지구단위계획) 수립사업
- 사업비: 7천만원(시비 100%)
- 사업기간: 2022년
- 사업내용: 지구단위계획구역 및 지구단위계획 신설 1식
 - 지구단위계획구역: 신포마을 일대 구역지정(A=25,320㎡)
 - 지구단위계획: 상주인구 등을 고려한 기반시설(도로 및 주차장 등) 계획 수립, 관광 및 주거 혼합지역에 부합하는 획지별 토지이용계획 및 건축물 계획 수립

□ 추진상황

- 2022. 1월 용역발주 및 착수
- 2022. 2월~6월 기초조사 진행(구역내 건축물 현황 조사 등)

□ 문제점 및 대책: 해당없음(정상추진 중)

□ 재원대책

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
70	-	-	70	-	-	70	-	-

□ 향후계획

- 2022. 7월~9월 입안, 주민의견청취 및 관계기관 협의
- 2022. 10월 도시·건축공동위원회 심의

5 속초 교동3지구 지구단위계획 정비사업

- ◆ 교동3지구 택지개발지구 사업완료 후 10년이 경과되어 지구단위계획 구역으로 지정 후 관리중인 교동3지구 지구단위구역(계획)에 대하여,
- ◆ 실제 조성이 완료된 시설과 맞지 아니한 지구단위계획구역내 도시계획 시설(도로 및 공공공지 등)의 정비와 학교시설과 중복된 지구단위계획을 제척하여 합리적으로 지구단위계획구역(계획)의 관리 도모

□ 사업개요

- 사업명: 속초 도시관리계획(교동3지구 지구단위계획) 정비사업
- 사업비: 11백만원(시비 100%)
- 사업기간: 2022년
- 사업내용: 지구단위계획구역 및 지구단위계획 정비 1식(A=133,395.3m²)
 - 지구단위계획구역: 학교와 중복결정된 구역제척 및 법령개정에 따른 구역명 변경
 - 지구단위계획: 실제 조성된 시설물에 맞추어 도시계획시설 변경 등

□ 추진상황

- 2022. 1월 용역발주 및 착수
- 2022. 5월 변경사항 입안 및 주민의견청취(제출의견 없음)
- 2022. 5월~6월 관계기관 협의

□ 문제점 및 대책: 해당없음(정상추진 중)

□ 재원대책

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
11	-	-	11	-	-	11	-	-

□ 향후계획

- 2022. 7월 도시·건축공동위원회 심의
- 2022. 8월 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시

6 속초관광지 연계 해안관광도로 개설공사(청호지구)

◆ 속초해변과 연계한 청호동 해안도로 개설(확장)을 통하여 쾌적한 도로환경 조성 및 관광인프라 확충

□ 사업개요

- 노 선 명: 도시계획도로(중로2-11호선)
- 사업개요: 도시계획도로 개설 B=10→15m, L=0.6km
- 사업구간: 청호해안길(청호초교 ~ 속초해변)
- 사업기간: 2021. 11. 4. ~ 2023. 11. 3.
- 총사업비: 6,200백만 원(국비 1,584, 도비 2,589, 시비 2,027)

□ 추진상황

- 2021.11. 4. 사업착공
- 2021.11.17. 지역개발사업구역 등의 일괄 지정·승인 고시(강원도고시 제2021-416호)

□ 문제점 및 대책

- 없음

□ 재원대책

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
6,200	-	1,996	4,204 (200)	0 (0)	2,437 (0)	1,767 (200)	0 (0)	

※ ()은 미확보액

□ 향후계획

- 2023. 6. 사업준공

7 종로1-31호선(선관위~주공4차아파트) 도시계획도로 개설공사

◆ 조양동 지역개발여건과 연계하여 장기미집행 도시계획도로의 개설을 통하여 교통인프라 확충 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

- 노 선 명: 도시계획도로(종로1-31호선)
- 사업개요: 도시계획도로 개설 B=20m, L=333m
- 사업구간: 조양로(KCC아파트) ~ 동해대로(선거관리위원회)
- 사업기간: 2021. 3. 26. ~ 2023. 6.(공사중지 2021. 9. 10.)
- 총사업비: 7,000백만 원(공사비 1,700 보상비 5,300)

□ 추진상황

- 2017. 5.19. 실시계획인가 고시
- 2021. 3.26. 사업착공(공사중지 2021. 9. 10.)
- 2021. 7.30. 편입토지 및 지장물 보상완료(선관위 제외)

□ 문제점 및 대책

- 선관위 이전지연(2022. 12. 예정)에 따른 공사추진이 지난한 실정으로 조속한 이전협조 및 철저한 공정관리를 통한 사업추진 도모

□ 재원대책

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
7,000	4,268	902	830 (0)	0 (0)	0 (0)	830 (0)	0 (0)	1,000

※ ()은 미확보액

□ 향후계획

- 2022. 8. 사업재개
- 2023. 1. 선관위 편입토지 및 지장물 보상
- 2023. 6. 사업준공(예정)

8 도시계획도로(중로1-24호선) 개설공사

◆ 속초해변 지역의 도시계획도로 개설과 연계한 주 진입로 교통인프라 확충을 통하여 우리시 주요관광지의 쾌적한 교통흐름 여건 조성

□ 사업개요

- 노 선 명: 도시계획도로(중로1-24호선)
- 사업개요: 도시계획도로 개설 B=15→20m, L=212m
- 사업구간: 고속버스터미널 ~ 속초해변
- 사업기간: 2022. 5. 23. ~ 2022. 11. 10.
- 총사업비: 3,750백만 원(공사비 1,050 보상비 2,700)

□ 추진상황

- 2021. 4. 1. 지방채 인수(17억 원)
- 2021.12.21. 수용재결(1차) 완료(강원도지방토지수용위원회)
- 2022. 5.23. 사업착공
- 2022. 6.13. 공사중지(관광성수기 시민불편 최소화)

□ 문제점 및 대책

- 집합건물(신영하이라이프) 편입토지 대지권설정에 따른 개별보상의 어려움으로 수용절차를 통한 관계인 보상 및 교통체계 개선을 위한 교통광장(4호) 편입토지 추가재원 확보 후 보상추진
- 관광성수기 사업추진(굴착 및 철거 등)에 따른 이용객의 불편 및 교통 혼잡이 예상됨에 따라 관광성수기 이후 공사일정 수립을 통한 민원 발생요인 해소

□ 재원대책

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
3,750	-	1,700	2,050 (1,000)	0 (0)	0 (0)	2,050 (1,000)	0 (0)	

※ ()은 미확보액

□ 향후계획

- 2022. 9. 공사재개
- 2022.10. 수용재결(2차) 완료
- 2022.12. 사업준공(예정)

9 도시계획도로(소로2-220호선, 장천교~장천마을) 개설공사

◆ 북부권지역 개발사업과 연계하여 장천마을 진입구간 도로개설(확장)을 통하여 북부권 교통인프라 확충 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

- 노 선 명: 도시계획도로(소로2-220호선)
- 사업개요: 도시계획도로 개설 B=8.7~9.2m, L=1,057m 중 364m
- 사업구간: 장사동 장천교 ~ 장천마을
- 사업기간: 2022. 3. 28. ~ 2022. 9. 27.
- 총사업비: 1,090백만 원

□ 추진상황

- 2022. 2. 4. 도시관리계획 결정(변경) 결정
- 2022. 3.28. 사업착공

□ 문제점 및 대책

- 없음

□ 재원대책

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
1,090	-	40	1,050 (0)	0 (0)	0 (0)	1,050 (0)	0 (0)	

※ ()은 미확보액

□ 향후계획

- 2022. 8. 사업준공

10 설악 자연재해위험개선지구(설악교) 정비사업

◆ 주요부재의 손상으로 전면통제 중인 설악교의 재가설을 통하여 재난상황의 예방 및 공중의 안전을 확보하여 쾌적한 도로환경을 조성

□ 사업개요

- 시 설 명: 설악교
- 사업개요: 설악교 재가설 B=12m, L=108m(DB-24)
- 사업구간: 도문동 7-15번지 일원
- 사업기간: 2022. 6. ~ 2023. 6.
- 총사업비: 6,163백만 원(실시설계비 163, 공사비 6,000)

□ 추진상황

- 2021. 5.10. 정밀안전점검용역 준공(D등급)
- 2021. 5.13. 통행금지 공고(속초시공고 제2021-556호)
- 2021. 8.27. 정밀안전진단용역 준공(E등급)
- 2021. 9.29. 자연재해위험개선지구 지정(속초시고시 제2021-114호)
- 2022. 5.26. 건설사업관리용역 조달계약(PQ) 의뢰
- 2022. 6.27. 사업착공

□ 문제점 및 대책

- 자연재해위험개선지구 국·도비 보조계획(2년)과 연계하여 ‘장기계속 계약’을 통한 사업추진

□ 재원대책

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
6,163	-	163	4,100 (0)	2,050 (0)	410 (0)	1,640 (0)	0 (0)	1,900

※ ()은 미확보액

□ 향후계획

- 2023. 6. 사업준공(예정)

11 장기미집행 도시계획도로 집행노선 편입토지 보상

- ◆ 우리시 지역개발 및 쾌적한 교통흐름 여건을 조성하기 위한 장기미집행 도시계획도로 편입토지 보상으로 사유재산권 침해예방 및 교통인프라 확충기반 조성

□ 사업개요

- 사업개요: 장기미집행 도시계획도로 보상 16개 노선, 143필지, 31,000m²
- 사업기간: 2019. 6. ~ 2025. 6.

✓ 「국토계획법」 제88조제7항 장기미집행 도시계획시설사업 실시계획 고시일부터 5년이 지나기 전에 해당 도시계획시설사업에 필요한 토지 면적의 3분의 2 이상을 소유하거나 사용할 수 있는 권원을 확보하고 실시계획 고시일부터 7년 이내에 재결신청을 하지 아니한 경우 실시계획 고시일부터 7년이 지난 다음 날에 그 실시계획은 효력을 잃는다.

- 총사업비: 25,000백만 원(보상비)

□ 추진상황

- 2019년 지방채 발행(3,980백만원) 및 편입토지 보상(9필지, 1,793m²)
- 2020년 지방채 발행(1,700백만원) 및 편입토지 보상(38필지, 2,660m²)
- 2021년 편입토지 보상(8필지, 212m²)

□ 문제점 및 대책

- 실시계획인가 노선의 편입토지 보상예정액 대비 가용재원 및 전문인력* 부족에 따른 행정절차 이행 등 보상업무추진 지연
* 보상전담인원: 1명(도로시설팀, 행정8급)
- 협의보상이 원활하며 도로개설 시 사업효과가 우수한 노선에 대한 선 투자로 집행기반 마련 및 편성예산 신속집행 도모

□ 재원대책

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
25,000	3,980	1,700	7,400 (5,450)	0 (0)	0 (0)	7,400 (5,450)	0 (0)	11,920

※ ()은 미확보액

□ 향후계획

- 협의보상 및 미협의 토지 수용재결 지속추진

12 대포항 안전한 보행환경 조성사업

- ◆ 대포항은 유동인구가 많은 속초의 대표적 관광지로 교통량 및 보행량의 집중으로 매우 혼잡하고 교통안전사고 위험이 상존하여
- ◆ 차량통행속도 저감과 보행안전시설 설치 등 속초시를 방문하는 관광객 및 시민들의 보행환경 개선은 물론 지속가능한 보행자 중심의 가로환경으로 개선하여 속초시 대표적 랜드마크로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 속초시 대포항 일원(A=54,660m²)
- 사업량 : 보행친화적 노면 및 보도포장 L=1,810m(3개 노선), 조형물 설치(경관, 조명) 1식, 불법주정차 CCTV설치

□ 추진상황

- 대포항 일원 안전한 보행환경개선 조성계획 수립용역(기본계획): '21. 4. 28. ~ '21. 10. 22
- 실시설계용역 추진 : '22. 4월 ~ '22. 9월(주민협의체 의견 반영)

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 도비 대응 시비 미확보
- 대책 : 2022년 제2회추가경정시 미대응 시비 900백만원 확보

□ 재원대책

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
2,000	-	-	2,000 (900)		1,000	1,000 (900)		-

※ ()은 미확보액

□ 향후계획

- 대포항 일원 안전한 보행환경 개선사업 추진 : '22. 11월 ~ '23. 8월

13 외용치천 소하천정비사업

◆ 2020년 태풍 피해로 대포저류지에서 우수배출이 원활하지 않아 인근의 농공단지 침수피해 등 발생, 이에 속초시 소하천정비종합계획에 따라 통수단면 확보를 통해 자연친화적인 하천정비로 수자원의 효율적 관리와 자연재해를 사전에 예방하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 속초시 대포동 13-50번지 일원(대포소류지~외용치소류지)
- 사업량 : 축제, 구조물, 기타 1식
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2024. 12월
- 총사업비 : 950백만원
 - '22년:100백만원(설계용역) / '23~24년:850백만원(공사) ※ 지방이양 시군 자율편성 전환사업

□ 주요 추진상황

- 실시설계 용역 착수 : 2022. 3월

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
950	-	-	100			100		850

□ 향후계획

- 실시설계 용역 준공 : 2022. 9월
- 공사 착공 : 2023. 3월
- 공사 준공 : 2024. 12월

14 군부대 이전사업

◆ 지역 숙원사업인 도심지에 위치한 군부대 이전을 통하여 낙후된 도심 발전의 기틀 마련

□ 사업개요

- 위 치 : 청학동 482-521번지 일원
- 사 업 비 : 45억원(기부재산 기준) ※ 1단계사업 완료 : 92억원
- 사업기간 : 2008년 ~ 2022년
- 사 업 량 : 기부 대 양여 1식

(단위 : 백만원)

구 분	기부재산 (市→군부대)		양여재산 (군부대→市)		비 고
	규 모	금 액	규 모	금 액	
1단계 사업	◦아파트 50동 ◦전천후훈련장 등 2동	9,182	◦토지 15필지 9,427㎡ ◦건물 7동(관사 등)	9,121	착수:'08.10월 완료:'13. 8월
2단계 사업	◦통합막사, 상가대 1동 ◦공작물 9개소 ◦물품(74개)	4,544	◦토지 2필지 5,101㎡ ◦건물 2 동 621.6㎡ ◦공작물 7식	4,320	착수:'20. 4월 완료:'22. 1월

□ 주요 추진상황

- 군부대 이전사업 2단계 합의각서 체결 : '17. 7월
- 해안부분 이용 관련 사용부대 협의 완료 : '19. 6. 13.
- 실시설계용역 준공 : '20. 3월(착수 '17. 10월)
- 00부대 상가대 및 통합막사 신축공사 착공 : '20. 4. 23.
- 00부대 통합막사 준공 : '21. 12. 8.
- 00부대 상가대 준공 : '22. 1. 27.

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
17,689	15,139	2,000	550			550		-

□ 향후계획

- 국방시설사업 실시계획 준공 행정절차 : '22. 9월
- 건축물 등기신청 및 등록 : '22. 9월
- 감정평가 및 합의각서 변경체결(3차) : '22. 10월
- 공유재산 취득·처분 시의회 승인 : '22. 11월
- 기부재산 및 양여재산 소유권이전(속초시 ↔ 국방부) : '22. 12월

15 싸리재 도로정비사업

◆ 설악산 우회도로인 싸리재 도로의 교행 공간 확보 등을 통해 안전사고 예방 및 주민불편 사항 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 속초시 조양동 302-27번지 일원(약수터부근 일원)
- 사업량 : 도로확장 B = 6.0 ~ 7.6m, L = 240m
- 사업기간 : 2022. 4월 ~ 2022. 7월
- 총사업비 : 350백만원

□ 주요 추진상황

- 싸리재 도로정비 공사 착공 : 2022. 4월

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
350	-	-	350			350		-

□ 향후계획

- 싸리재 도로정비 공사 준공 : 2022. 7월